



WKA Dorndorf / Saale

***BV Neubau Restwasserkraftwerk und Fischaufstieg am Wehr (Bauphase 1)
sowie Schützenanlage im Betriebsgraben, Horizontalrechen und Fischabstieg
am Hauptkraftwerk (Bauphase 2)***

Protokoll Baustellentermin zum Thema Insel uh Wehr

Ort: Dorndorf (am Wehr)

Zeit: 15.01.2025


Teilnehmer:

Name	Institution	Telefon / E-Mail
Frau Graupner	TLUBN	0361 57 3942 589 silke.graupner@tlubn.thueringen.de
Frau Schlieben	LRA SHK (Umweltamt)	036691-70339 umwelt@lrashk.thueringen.de
Herr Panzer	LRA SHK (Umweltamt)	036691-70306 umwelt@lrashk.thueringen.de
Herr Henkel	Büro Dr. Schwannecke Ökologische Baubegleitung	0172-3631717 j.henkel@dr-schwannecke.de
Herr Rauch (+ Sohn)	Bauherr	0171-7592698 wka-rauch@t-online.de
Herr Siegemund	IGW (Planungsbüro, Koordinierung Baustelle)	01520-1604923 asiegemund@kleinwasserkraft.de

Verteiler (zusätzlich):

Name	Institution	Telefon / E-Mail
Frau Schmidt	TLUBN	0361 573943843 simone.schmidt@tlubn.thueringen.de
Herr Görlach	TLUBN	0361-573926410 jens.goerlach@tlubn.thueringen.de
Herr Thar	Anglerverein Schoppenteich	036427-216225 vorstand@schoppenteich.de
Herr Bornschein	Ortsteilbürgermeister	0171-3470283 matthias.bornschein@t-online.de

Durchfluss Saale am Pegel Camburg: ca. 60 m³/s



Nr.	Thema	Zu erledigen von, Termin
1	<p>Beräumung Insel unterhalb des Wehres (Sedimentansammlung mit Baum und Strauchbewuchs)</p> <p>Der Wasserstand unterhalb des Wehres war zum Termin recht hoch und die Kiesansammlung war überflutet. Gleichwohl konnte das Ausmaß der Insel und der Bewuchs gut erkannt werden (vgl. Foto unten).</p> <p>Es wurde vom Bauherrn das Vorhaben erläutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodung / Zurückschneiden des Bewuchses - Entnahme der Insel bis ca. 30 cm unter Normalwasserspiegel <p>Von Seiten der Behörden wurde darauf hingewiesen, dass die Rodungsarbeiten in der Fällzeit (bis Ende Februar) stattfinden sollten. Die Beräumungsarbeiten am Sediment hingegen sollen erst nach Ende der Schonzeit der Fische (nach Februar) stattfinden.</p> <p>Daher wurde sich darauf verständigt, dass zunächst nur die Rodungsarbeiten durchgeführt werden (bis Ende Februar). Wenn dies wegen zu hoher Wasserführung nicht möglich ist, muss später gestartet werden. Dann wird ein Antrag auf Ausnahme vom Fällverbot bei der UNB gestellt. Die ökologische Bauüberwachung wird hierbei dann mitwirken.</p> <p>Hinsichtlich der Arbeiten am Flusssediment wird mit dem TLUBN abgestimmt, in welchen Zeiten diese durchgeführt werden können (Rücksichtnahme auf Schonzeiten der Fische).</p> <p>Die Arbeiten werden dann konkret angezeigt.</p>	<p>IGW, sobald die Abflussbedingungen es zulassen.</p>




Bild 1 Bereich unterhalb des Wehres mit Bewuchs auf der Insel

Ergänzung- bzw. Änderungswünsche bitte bis 22.01.2025 anmelden.

Wohlsborn, 15.01.2025

Axel Siegemund
IGW